



COMUNE di TOLENTINO PROVINCIA di MACERATA



DCSR n. 27 del 09/06/2017

Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa

Opere di ristrutturazione edificio "Ospedaletto dei Pellegrini sulla via
Lauretana" per realizzazione alloggi ERP

Committente:
Comune di Tolentino

Progettista:
Arch. Giampiero Calcaterra

Progetto esecutivo:

PROGETTO:
CRONOPROGRAMMA

GIAMPIERO CALCATERRA architetto

www.giampierocalcaterra.net - tel. 347.6671077
C.F.: CLC GPR 70D24L191Y - P. Iva: 01370430439
via Guglielmo Oberdan, 3/5 - 62029 - Tolentino (MC)

DATA
12/07/2018

SCALA

ELABORATO

I'

Il presente progetto è tutelato dai diritti d'autore. Per tale motivo esso non può essere riprodotto in tutto e/o in parte o ceduto a terzi senza l'autorizzazione scritta.

Chi elude tali prescrizioni potrà essere perseguito sia civilmente che penalmente nelle opportune sedi.

I presenti elaborati sono soggetti alla tutela della privacy ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 – OCSR 27/2017 – MISURE IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “OSPEDALETTO DEI PELLEGRINI SULLA VIA LAURETANA” PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	OPERE DA REALIZZARE	GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
1	Allestimento cantiere, montaggio ponteggi	10
2	Demolizioni, rimozioni	12
3	Scavi esterni ed interni, realizzazione di terre armate	15
4	Opere di Fondazione	9
5	Montaggio struttura in acciaio e collegamento con struttura muraria	21
6	Riprese di muratura, ripristino delle aperture originali e chiusura di aperture	27
7	Smontaggio delle strutture provvisorie di copertura, realizzazione cordolo sommitale, rifacimento copertura	18
8	Realizzazione dei solai	7
9	Scarnitura e stuccatura dei paramenti murari	7
10	Realizzazione di solaio areato interno e pavimentazione industriale	5
11	Posa di infissi esterni	4
12	Realizzazione di tramezzi	8
13	Realizzazione impianto elettrico	15
14	Installazione impianto di riscaldamento	15
15	Montaggio infissi interni	4
16	Opere di finitura finali e allestimento	3

TOTALE GIORNI	180
----------------------	------------

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “OSPEDALETTO DEI PELLEGRINI SULLA VIA LAURETANA”
PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

CRONOPROGRAMMA SAL

