

# ALLEGATO "A"

**Comune di TOLENTINO**

Provincia di MC

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5° programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale [Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]

**COMMITTENTE:** Comune di Tolentino.

**CANTIERE:** Marciapiedi Via Madre Teresa di Calcutta

Tolentino, 15/09/2015

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

---

(Geometra Gian Nicola FERRANTI)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

---



**Geometra Gian Nicola FERRANTI**

Viale Giacomo Matteotti, 15

62029 - TOLENTINO (Macerata)

Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300

Mail [info@geometraferranti.it](mailto:info@geometraferranti.it)



# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	5	5	04/04/2016	08/04/2016
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	3	3	05/04/2016	07/04/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	2	4	08/04/2016	11/04/2016
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	1	1	07/04/2016	07/04/2016
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi	1	3	3	12/04/2016	14/04/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede	1	2	2	14/04/2016	15/04/2016
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede	1	4	4	18/04/2016	21/04/2016
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	2	2	21/04/2016	22/04/2016
Realizzazione di muratura portante su strada.	1	2	2	26/04/2016	27/04/2016
Realizzazione di marciapiedi 1° tratto	1	7	9	28/04/2016	06/05/2016
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico.	1	4	4	16/05/2016	19/05/2016
Smantellamento sistema intersezione esistente	E	5	7	20/05/2016	26/05/2016
Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere	E	10	12	02/05/2016	13/05/2016
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria	E	3	5	26/05/2016	30/05/2016
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	5	8	30/05/2016	06/06/2016
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	E	4	4	07/06/2016	10/06/2016
Asportazione di strato di usura e collegamento	E	3	3	13/06/2016	15/06/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	E	3	3	15/06/2016	17/06/2016
Realizzazione di marciapiedi 2° tratto	E	10	12	20/06/2016	01/07/2016
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	5	5	04/07/2016	08/07/2016
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	2	2	11/07/2016	12/07/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	2	13/07/2016	14/07/2016
Posa di segnali stradali	1	1	1	15/07/2016	15/07/2016
Smobilizzo del cantiere	1	4	4	18/07/2016	21/07/2016

## LEGENDA:

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = Lavori Stradali

2) = Impiantista Elettrico

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1																											Mese 2									
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g					5																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per	3 g					3																																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g							2																														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g					1																																
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marci	3 g										3																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede	2 g												2																									
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede	4 g																4																					
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impie	2 g																			2																		
Realizzazione di muratura portante su strada.	2 g																									2												
Realizzazione di marciapiedi 1° tratto	7 g																																					
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semafor	4 g																																					
Smantellamento sistema intersezione esistente	5 g																																					
Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di c	10 g																																					
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rota	3 g																																					
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g																																					
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	4 g																																					
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g																																					
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																																					
Realizzazione di marciapiedi 2° tratto	10 g																																					
Posa di pali per pubblica illuminazione	5 g																																					
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g																																					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g																																					
Posa di segnali stradali	1 g																																					
Smobilizzo del cantiere	4 g																																					



[illegible]