

ALLEGATO "A"

Comune di TOLENTINO
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5°
programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale
[Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di
Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]

COMMITTENTE: Comune di Tolentino.

CANTIERE: Marciapiedi Via Sandro Pertini, Via Concordia

Tolentino, 15/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Gian Nicola FERRANTI)

per presa visione

IL COMMITTENTE



Geometra Gian Nicola FERRANTI
Viale Giacomo Matteotti, 15
62029 - TOLENTINO (Macerata)
Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300
Mail info@geometraferranti.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	5	8	04/01/2016	11/01/2016
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	2	07/01/2016	08/01/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	2	2	11/01/2016	12/01/2016
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	1	1	08/01/2016	08/01/2016
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi	1	3	3	12/01/2016	14/01/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede	1	2	4	15/01/2016	18/01/2016
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	2	2	18/01/2016	19/01/2016
Realizzazione di muratura portante su strada.	1	2	2	20/01/2016	21/01/2016
Realizzazione di marciapiedi	1	7	9	21/01/2016	29/01/2016
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico.	1	3	5	28/01/2016	01/02/2016
Smantellamento sistema intersezione esistente	E	4	4	25/01/2016	28/01/2016
Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere	E	10	12	18/01/2016	29/01/2016
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotonda	E	2	2	01/02/2016	02/02/2016
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	5	7	02/02/2016	08/02/2016
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	E	3	3	08/02/2016	10/02/2016
Asportazione di strato di usura e collegamento	E	2	2	10/02/2016	11/02/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	E	3	5	12/02/2016	16/02/2016
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	3	3	17/02/2016	19/02/2016
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	2	4	19/02/2016	22/02/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	2	24/02/2016	25/02/2016
Posa di segnali stradali	1	1	1	29/02/2016	29/02/2016
Smobilizzo del cantiere	1	4	4	01/03/2016	04/03/2016

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Lavori Stradali

2) = Impiantista Elettrico

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



