

ALLEGATO "A"

Comune di TOLENTINO

Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Legge 144/1999 - Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 4° e 5° programma di attuazione interventi miglioramento sicurezza stradale [Intersezione V.le V. Veneto, Via Don L. Sturzo, Via Rovereto - Via M. Teresa di Calcutta - Via S. Pertini, Via Concordia]

COMMITTENTE: Comune di Tolentino.

CANTIERE: Intersezione V.le Vittorio Veneto, Via Rovereto, Via Don Luigi Sturzo

Tolentino, 15/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Gian Nicola FERRANTI)

per presa visione

IL COMMITTENTE



Geometra Gian Nicola FERRANTI

Viale Giacomo Matteotti, 15

62029 - TOLENTINO (Macerata)

Telefono 0733.969279 - Fax 0733.1870300

Mail info@geometraferranti.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	5	7	01/10/2015	07/10/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	2	01/10/2015	02/10/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	2	2	01/10/2015	02/10/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	1	1	02/10/2015	02/10/2015
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marciapiedi	1	3	5	01/10/2015	05/10/2015
Perforazioni per pali trivellati	E	2	2	06/10/2015	07/10/2015
Posa ferri di armatura per pali trivellati	E	2	2	08/10/2015	09/10/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede	1	2	2	07/10/2015	08/10/2015
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	E	1	1	12/10/2015	12/10/2015
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede	1	2	2	13/10/2015	14/10/2015
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	2	2	15/10/2015	16/10/2015
Realizzazione di muratura portante su strada.	1	2	2	19/10/2015	20/10/2015
Realizzazione di marciapiedi	1	7	9	20/10/2015	28/10/2015
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semaforico.	1	3	3	27/10/2015	29/10/2015
Smantellamento sistema intersezione esistente	E	3	3	02/11/2015	04/11/2015
Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di cantiere	E	10	14	03/11/2015	16/11/2015
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rotatoria	E	2	4	13/11/2015	16/11/2015
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	5	5	16/11/2015	20/11/2015
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	E	3	5	19/11/2015	23/11/2015
Asportazione di strato di usura e collegamento	E	2	2	23/11/2015	24/11/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	E	3	3	24/11/2015	26/11/2015
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	3	5	27/11/2015	01/12/2015
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	2	2	02/12/2015	03/12/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	4	04/12/2015	07/12/2015
Posa di segnali stradali	1	1	1	09/12/2015	09/12/2015
Smobilizzo del cantiere	1	2	2	10/12/2015	11/12/2015

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Lavori Stradali

2) = Impiantista Elettrico

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1																													Mese 2							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g			5																																			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per	2 g			2																																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g			2																																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			1																																			
Realizzazione della recinzione di cantiere per realizzazione marci	3 g			3																																			
Perforazioni per pali trivellati	2 g									2																													
Posa ferri di armatura per pali trivellati	2 g										2																												
Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta marciapiede	2 g										2																												
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1 g											1																											
Getto in calcestruzzo per soletta marciapiede	2 g												2																										
Demolizione di muratura di sostegno su strada eseguita con impie	2 g														2																								
Realizzazione di muratura portante su strada.	2 g																				2																		
Realizzazione di marciapiedi	7 g																					7																	
Rimozione dell'aiuola spartitraffico in cls e rimozione palo semafor	3 g																													3									
Smantellamento sistema intersezione esistente	3 g																																			3			
Realizzazione della viabilità temporanea durante le lavorazioni di c	10 g																																				10		
Posa di elementi prefabbricati in c.a. per aiuole spartitraffico e rote	2 g																																						
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g																																						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g																																						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g																																						
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																																						
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g																																						
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g																																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g																																						
Posa di segnali stradali	1 g																																						
Smobilizzo del cantiere	2 g																																						

